

2024年6月阳春市县级城市建成区黑臭水体治理进展情况表

序号	地级市	县级市	黑臭水体编号	黑臭水体名称	整治前黑臭等级（轻度、重度）	整治工程项目名称	具体工作情况（简述施工进展情况）	计划完成年份	本月水质监测数据（氨氮、溶解氧、透明度）	整治进展
1	阳江	阳春	44000588	田螺圩（土渠段）	轻度	阳春市田螺圩（土渠段）城市黑臭水体整治工程	1. 阳春市田螺圩雨污分流污水管网建设工程完成进度为100%； 2. 田螺圩补水工程（阳春市田螺圩江边泵站取水工程）完成进度为100%； 3. 田螺圩（土渠段）临时建筑、违章建筑拆除及散乱污整治工作完成进度为100%； 4. 阳春市田螺圩生活污水错（混）接、散排口整治工程完成进度为100%； 5. 田螺圩（土渠段）河道清淤工程完成进度为100%。	2023	氨氮 2. 42mg/L 溶解氧： 3. 44mg/L 透明度： 25cm	初见成效
2	阳江	阳春	44000589	田螺圩（两面光渠段）	轻度	阳春市田螺圩（两面光渠段）城市黑臭水体整治工程	1. 河西街道田螺圩雨污分流污水管网建设工程完工进度为100%； 2. 阳春市田螺圩江边泵站取水工程完工进度为100%； 3. 田螺圩二次清淤应急工程完工进度为100%； 4. 田螺圩上游湾仔河流域养殖场清拆工作完工进度为100%。	2022	氨氮： 3. 78mg/L 溶解氧： 4. 78mg/L 透明度： 25cm底	初见成效